

**迁安市贺发再生资源加工厂
废弃零件资源综合再利用项目
竣工环境保护验收意见**

2026年2月5日，迁安市贺发再生资源加工厂根据《迁安市贺发再生资源加工厂废弃零件资源综合再利用项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

- (1) 项目名称：迁安市贺发再生资源加工厂废弃零件资源综合再利用项目；
- (2) 建设单位：迁安市贺发再生资源加工厂；
- (3) 建设性质：扩建；
- (4) 建设地点：迁安市野鸡坨镇大杨官营村西南；
- (5) 生产规模：年处理废弃零件11000吨；
- (6) 建设内容：利用公司现有闲置厂房，建设一体式干磨机、除尘器等配套设备。

(二)建设过程及环保审批情况

环境影响报告表编制及审批情况：2025年5月，迁安市贺发再生资源加工厂委托编制了《迁安市贺发再生资源加工厂废弃零件资源综合再利用项目环境影响报告表》，2025年5月22日，迁安市行政审批局以迁行审环表[2025]31号文予以批复。

2025年6月项目开始建设，2026年1月14日整体建设完成，2026年1月17日开始调试。企业已取得排污登记回执，登记编号：91130283MA08DG9G7H002W。

(三)投资情况

项目实际总投资60万元，环保投资8万元，占总投资的13.3%。

(四)验收范围

验收工作组签名：

郭旭清 刘群文 梁爽 杨峰 赵明 张明

环境影响报告表及批复的实际建设内容。

二、工程变动情况

项目实际建设内容与环评及批复内容相符，无变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

项目废气为物料装卸废气、进料废气、干磨废气、出料废气、渣料落料废气。

项目建设封闭车间，物料装卸在封闭车间内；项目建有两条干磨生产线，每条生产线的进料、出料处设三面围挡，上方设置集气罩，干磨机与除尘系统直连，渣料落料点设置集气管道；每条生产线配有1套脉冲布袋除尘器，废气经各自布袋除尘器处理后由1根15m排气筒排放。

（二）废水

项目无生产废水产生，生活盥洗废水泼洒抑尘，不外排。

（三）噪声

项目主要噪声源为干磨机、风机、空压机等。

项目选用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振等措施。

（四）固体废物

项目固体废物为除尘灰、渣料、废布袋、废润滑油、废液压油、废油桶、生活垃圾。

除尘灰、渣料采用吨包袋收集，作为钢渣处理生产线原料；废布袋由厂家负责更换并回收；废润滑油、废液压油、废油桶产生后暂存于现有危废间，定期交有资质单位处置；生活垃圾交环卫部门处置。

（五）其他

1、防渗措施：危险废物暂存间地面采取2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数 $K \leq 1.0 \times 10^{-10} \text{cm/s}$ ；生产车间地面采用抗渗混凝土浇筑，渗透系数 $K \leq 1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ 。

2、风险防范设施：危险废物暂存间已规范化设置，地面采取防渗措施，危废间内设有接油收集桶，配备有干粉灭火器、吸收棉、消防沙等应急物资。企业突发环境事件应急预案表已备案。

3、排污口规范化情况：项目废气排放口已规范化设置。

验收工作组签名：

雷旭清 刘萃文 梁爽 姚峰 赵明 王超

四、环境保护设施调试效果

(一) 污染物排放情况

1、废气

①有组织废气：验收检测期间，项目布袋除尘器排气筒颗粒物排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

②无组织废气：验收检测期间，厂界无组织颗粒物浓度检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

2、噪声

验收检测期间，项目厂界噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

(二) 污染物排放量

项目无二氧化硫、氮氧化物排放，无废水排放。根据检测结果，项目以年满负荷运行计算，项目有组织颗粒物排放量小于环评预测排放量。

五、工程建设对环境的影响

根据检测结果，各项污染物达标排放；固体废物得到妥善处置；项目未对周围环境造成明显影响。

六、验收结论

迁安市贺发再生资源加工厂废弃零件资源综合利用项目落实了环评及批复中规定的污染防治措施；验收检测报告表明，污染物达标排放。项目符合竣工环境保护验收条件，验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

- 1、加强厂房封闭、废气收集措施；
- 2、加强对环保设施的维护、管理等工作，确保污染物长期、稳定达标排放。

八、验收人员信息

项目竣工环境保护验收工作组名单附后。

迁安市贺发再生资源加工厂

2026年2月5日

验收工作组签名：

雷祖清 刘奉文 梁爽 杨峰 赵子 王

迁安市贺发再生资源加工厂废弃零件资源综合利用项目

竣工环境保护验收工作组名单

序号	部 门	姓 名	工作单位	联系电话	签 字
1	建设单位	赵 航	迁安市贺发再生资源加工厂	18903381765	赵航
2	环评单位	姚亚军	河北太硕工程技术咨询有限公司	15931586806	姚亚军
3	监测单位	薛振君	河北诺姆检测服务有限公司	13363262334	薛振君
4	专 家	贾海涛	河北省环境科学学会	13903374569	贾海涛
5		刘希文	河钢集团唐钢公司	13633302178	刘希文
6		梁 爽	河北省地质环境监测院	13463596098	梁爽