

天道仓储物流港（迁安）有限公司
铁路专用线工程项目（一阶段）
竣工环境保护验收意见

2025年8月16日，天道仓储物流港（迁安）有限公司根据《天道仓储物流港（迁安）有限公司铁路专用线工程项目（一阶段）竣工环境保护验收调查报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- （1）项目名称：天道仓储物流港（迁安）有限公司铁路专用线工程项目；
- （2）建设单位：天道仓储物流港（迁安）有限公司；
- （3）建设性质：新建；
- （4）建设地点：迁安市北方钢铁物流产业聚集区内，京哈高速北侧，津山线南侧，杨柏公路西侧；
- （5）建设内容：项目分阶段建设验收，项目（一阶段）主要建设集装箱卸车线、钢材装车线及配套工程等，主要用于煤炭、焦炭、钢材的运输。


（二）建设过程及环保审批情况

环境影响报告表编制及审批情况：2019年2月，企业委托唐山立业工程技术咨询有限公司编制完成了《天道仓储物流（迁安）有限公司铁路专用线工程项目环境影响报告表》，2019年2月31日，迁安市环境保护局以迁环表[2019]11号文予以批复。2019年5月6日项目开始建设，2024年9月15日项目集装箱卸车线、钢材装车线及配套工程建设完成。

企业已取得排污登记回执，登记编号：91130283MA08Y3C47U001X。

（三）投资情况

验收工作组签名：



项目（一阶段）总投资 35450 万元，其中环保投资 1000 万元，占总投资的 2.8%

（四）验收范围

项目一阶段实际建设内容。

二、工程变动情况

1、环评阶段设计项目专用线自沙河驿镇站 II 场（水曹场）北端咽喉处接轨，因沙河驿镇站 II 场（水曹场）未建完，项目专用线改为在距离本项目 40m 的中铁联合物流有限责任公司内铁路临时接轨，站间联络线约为 1150m，目前不经过二店子村，周围无新增敏感点。

2、危险废物暂存间由环评中的 5m^2 调整为 84m^2 。

依据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52 号）中铁路建设项目重大变动清单，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水为生活污水。

项目人员盥洗废水泼洒地面抑尘，不外排。

（二）废气

项目一阶段工程采用集装箱运输，货运列车采用喷淋粘结剂抑尘，装卸站四周设有雾炮喷雾抑尘，周围设抑尘网，设有洒水车定时洒水抑尘。

（三）噪声

项目主要噪声源为列车运行、场站设备噪声等。已按照要求设置声屏障。

（四）振动

项目振动为轮轨碰撞产生，采取定期打磨轨道、镟轮，设置减震沟等措施。

（五）固体废物

项目固体废物为废机油、废油桶、生活垃圾。

项目建设 1 座 84m^2 的危废暂存间，项目产生的危险废物暂存在危废间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾采用垃圾桶进行收集，收集后交环卫部门处理。

验收工作组签名：

薛天杰
张伟

(六) 生态恢复措施

(1) 项目场站区、装卸站区非硬化区域已全部进行绿化，铁路两侧边坡全部进行绿化。

(2) 铺轨基地已进行土地恢复；

(3) 施工期间表土进行剥离，堆放表土堆场，现已全部用于边坡绿化使用，表土临时堆放区域进行了生态恢复。

(七) 其他

项目危险废物暂存间地面采取 2mm 厚高密度聚乙烯+混凝土防渗措施，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-10}$ cm/s，周围设置导流沟。

四、环境保护设施调试效果

(一) 环保设施处理效率

1、废气治理设施

根据检测结果，厂界颗粒物达标排放。

2、废水治理设施

生活盥洗废水直接泼洒地面抑尘，不外排。

3、噪声治理设施

根据检测结果，噪声达标。

4、固体废物治理设施

固体废物得到妥善处置。

(二) 污染物排放情况

1、无组织废气：验收检测期间，厂界无组织颗粒物浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表 5 企业大气污染物无组织排放浓度限值要求。

2、厂界噪声：验收检测期间，北厂界噪声检测点昼间、夜间检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准限值要求；东、西厂界噪声检测点昼间、夜间检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

验收工作组签名：

薛永立
张伟

(GB12348-2008) 3 类标准限值要求；南厂界紧邻其他厂区。

3、铁路边界噪声：验收检测期间，铁路两侧噪声检测点昼间、夜间检测结果满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB 12525-90)及修改方案标准限值要求。

(三) 污染物排放量

项目无废水外排，无有组织废气排放。

五、工程建设对环境的影响

根据检测结果可知，各项污染物达标排放，固体废物得到妥善处置；轩坡子小学振动满足《城市区域环境振动标准》(GB/T10070-88)中居民区、文教区标准要求；轩坡子小学声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1 类标准限值要求，轩坡子村声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准限值要求。

六、验收结论

天道仓储物流港（迁安）有限公司铁路专用线工程项目（一阶段）落实了环评及批复中规定的污染防治措施；项目变化情况不属于重大变动；经检测，污染物达标排放；敏感点声环境和振动满足功能区要求；项目符合竣工环境保护验收条件，验收工作组同意该项目（一阶段）通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

加强对环保设施的维护、管理等工作，确保污染物长期、稳定达标排放。

八、验收人员信息

项目竣工环境保护验收工作组名单附后。


天道仓储物流港（迁安）有限公司

2025 年 8 月 16 日

验收工作组签名：

薛永-5.
张强 郭永刚 李国成 张强 子强

天道仓储物流港（迁安）有限公司
铁路专用线工程项目（一阶段）竣工环保验收工作组名单

序号	部 门	姓 名	工作单位	联系电话	签 字
1	建设单位	郭秋园	天道仓储物流港（迁安）有限公司	13303240996	
2	监测单位	郭慧新	河北德禹检测技术有限公司	15127588031	
3	环评单位	薛天杰	唐山立业工程技术咨询有限公司	13383241726	
4	专业技术专家	李凤彬	秦皇岛市洋河水库运行中心	13933792576	
5		肖 勇	秦皇岛市环境科学学会	13603357776	
6		张 伟	秦皇岛意航工程技术有限公司	17733539622	