

迁安市双鸿物流有限公司仓储物流项目

竣工环境保护验收意见

2025 年 12 月 4 日，迁安市双鸿物流有限公司根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

- 1、项目名称：仓储物流项目；
- 2、建设单位：迁安市双鸿物流有限公司；
- 3、建设性质：新建；
- 4、建设地点：河北省迁安市沙河驿镇唐庄子村南、102 国道南侧；
- 5、建设内容及规模：项目购置安装混料机、装载机、变压器等设备；建设封闭库房及相关附属设施，年可周转煤炭 60 万吨。

(二)建设过程及环保审批情况

2025 年 9 月迁安市双鸿物流有限公司委托编制了《迁安市双鸿物流有限公司仓储物流项目环境影响报告表》，2025 年 9 月 26 日取得迁安市行政审批局的审批意见（迁行审环表（2025）64 号）。项目于 2025 年 9 月 28 日开工建设，并于 2025 年 11 月 15 日建设完成。企业已进行排污登记（登记编号：91130283MADXLAEP6K001Y），2025 年 11 月 16 日投入运行。

(三)投资情况

项目总投资 1200 万元，其中环保投资 60 万元，占总投资的 5%。

(四)验收范围

项目环境影响报告及其批复中的内容。

二、工程变动情况

项目变动情况如下：

验收组签名：

同友 王玉林 李国山 张永奎

序号	环评及批复要求	现场情况	变化情况
1	煤经装载机上的料至移动式混料机料斗，混料机下方设置计量称，按照 3: 3: 4 的配比进入混料机进行混料，混合好的物料库房内暂存。	煤经装载机预配料后，上料至移动式混料机料斗进入混料机进行混料，混合好的物料库房内暂存。	由环评阶段混料机配料+混料调整为装载机预配料+混料

依据关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688 号），上述变动情况不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目洗车废水沉淀后回用不外排，员工生活废水直接泼洒地面抑尘，无废水外排。

（二）废气

项目废气为物料装卸、堆存、上料、混料过程产生。生产车间全封闭，项目装卸、堆存、上料、混料过程处在封闭车间，配有移动式雾炮；库房出口已安装自动感应门，封闭库房内设有喷雾抑尘装置；厂区门口处已建设一座洗车平台；厂区路面已硬化；现场设置了一台洒水车及湿扫车，定期洒水抑尘、清扫。

（三）噪声

项目噪声来源于设备运行。项目选用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振措施。

（四）固体废物

项目对固体废物分类处置。洗车沉淀池及初期雨水收集池沉泥暂存于一般固废暂存区，外售综合利用；生活垃圾交由环卫部门清运处理；设备检修过程产生的废动力蓄电池（目前未产生）更换后将按环评要求进行处理。现场已建设规范化危废暂存间一座，项目产生的废润滑油、废油桶及废变压器油暂存于危废间内，定期交由资质单位处置。

（五）其他措施

验收组签名：

周龙 王玉龙 张庆生

1、环境风险：危废间地面已采取相关防渗措施。企业现场已制定相关环保管理制度，强化过程管理。

2、防渗

(1) 危废间地面已采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜+C30 抗渗混凝土 (P6) + 表层涂刷环氧涂层进行防渗，采取以上防渗措施后，防渗层渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s。

(2) 库房、洗车平台、初期雨水收集池：地面或池体已采用 ≥ 15 cm 厚抗渗混凝土 (P6) 浇筑，采取以上防渗措施后，防渗层渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s。

(3) 运输道路及厂区其它地方已采用水泥进行硬化。

3、企业已设置环保管理结构负责企业环保管理相关工作，按要求张贴了相关环保标识。项目投运前已进行排污登记。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间项目正常运行，满足验收工况要求。

(一) 环保设施处理效率

1、废气治理设施

检测结果表明项目废气达标排放。

2、废水治理设施

项目无废水外排。

3、厂界噪声治理设施

检测结果表明厂界噪声达标排放。

4、固体废物治理设施

项目固体废物能够得到合理处置，满足环保要求。

(二) 污染物达标排放情况

1、废气

检测结果表明：厂界颗粒物排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表 5 煤炭工业无组织排放限值要求。

2、噪声

检测结果表明：项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类噪声排放限值要求。

验收组签名：

同方 王玉泉 李国山 张庆龙

（四）污染物排放量

项目不涉及有组织废气排放，无废水外排。满足环评阶段 SO_2 : 0t/a、 NO_x : 0t/a、COD: 0t/a、 $\text{NH}_3\text{-N}$: 0t/a 总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目无废水外排，固体废物能够得到妥善处置；根据检测结果项目废气、噪声达标排放。项目不会对周围环境产生明显影响。

六、验收结论

迁安市双鸿物流有限公司仓储物流项目执行了环保“三同时”制度，落实了环评及审批意见中提出的污染防治措施，污染物达标排放。项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的不得提出验收合格的九种情形。验收工作组认为，项目满足竣工环保验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

加强环保设施的日常运行管理与维护，确保污染物稳定达标排放。

八、验收人员信息

项目竣工环境保护验收工作组名单附后。

迁安市双鸿物流有限公司

2025 年 12 月 4 日

验收组签名:

周龙 王东家 张永进

迁安市双鸿物流有限公司仓储物流项目竣工环境保护验收工作组名单

序号	部门	姓名	工作单位	联系电话	签字
1	建设单位	王玉泉	迁安市双鸿物流有限公司	15612384250	王玉泉
2	环评单位	姚亚军	河北大硕工程技术咨询有限公司	15931586806	姚亚军
3	检测单位	国 龙	唐山环安科技有限公司	15383359808	国龙
4	技术专家	李凤彬	秦皇岛市洋河水库运行中心	13933792576	李凤彬
5		张庆杰	秦皇岛市环境监控中心	18833559519	张庆杰
6		丁孟云	秦皇岛市环境保护科学学会	13503356262	丁孟云