

好时代胶业迁安有限公司
乳胶制品项目（一期工程）竣工环境保护验收意见

2025 年 4 月 14 日，好时代胶业迁安有限公司根据《好时代胶业迁安有限公司乳胶制品项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- （1）项目名称：好时代胶业迁安有限公司乳胶制品项目（一期工程）；
- （2）建设单位：好时代胶业迁安有限公司；
- （3）建设性质：新建；
- （4）建设地点：河北迁安高新技术产业开发区，聚鑫街 2967 号；
- （5）生产规模及产品方案：项目一期年产气球 7.2 亿个，手指套 18 亿只；
- （6）建设内容：项目一期工程建设了 6 条气球手指套生产线及烘干机、空压机、包装机、砂磨机、分散机、储存罐等设备。


（二）建设过程及环保审批情况

环境影响报告表编制及审批情况：2021 年 12 月，好时代胶业迁安有限公司委托编制完成了《好时代胶业迁安有限公司乳胶制品项目环境影响报告表》，2022 年 1 月 26 日，迁安市行政审批局以迁行审环表[2022]4 号文予以批复，环评批复项目分三期建设。

2022 年 2 月 16 日项目一期工程开始建设，2024 年 7 月 21 日项目一期主体工程及附属配套设施等建设完成，项目一期工程建设了 6 条气球手指套生产线及其配套工程；2024 年 7 月 23 日开始调试，企业已取得排污许可证，证书编号：91130283MA0FU0725C001Q。

（三）投资情况

验收工作组签名：



(四) 验收范围

二、工程变动情况

2、环评内容为 1-3#生产线的熬胶、配胶、浸胶、定型、模具酸洗等废气经 1#二级水喷淋装置处理后由 15m 高排气筒（P1）排放，4-6#生产线的熬胶、配胶、浸胶、定型、模具酸洗等废气经 2#二级水喷淋装置处理后由 15m 高排气筒（P2）排放。根据项目实际布局情况，将 6 条生产线的熬胶、配胶、浸胶、定型、模具酸洗废气收集点位进行重组，重组后末端治理设施不变，其中 6 条生产线的浸胶、定型等废气及 4#生产线的模具酸洗废气经 1#二级水喷淋装置处理后由 15m 高排气筒（P1）排放，6 条生产线的熬胶、配胶废气经 2#二级水喷淋装置处理后由 15m 高排气筒（P2）排放。

4、项目新增 1 座烘干机车间，不新增设备。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

项目热水沥滤废水、熬制罐清洗废水、生产线清洗废水、地面冲洗废水以及水喷淋塔定期排污水经污水管道集中收集输送至厂区 1#污水处理站进行处理，污

34245 郭天五 郭天五 郭天五 郭天五 郭天五

水处理站采用“气浮+过滤”处理工艺，处理规模为 200m³/d，处理之后与经化粪池处理后的生活污水一并纳入污水管网，最终排入迁安高新技术产业开发区污水处理厂进行处理。

（二）废气

项目废气为粉状物料投料废气、熬胶及配胶等废气、浸胶废气、酸洗废气废气、脱模废气、烘干废气。

1、6 条气球手指套流水线的浸胶、定型等废气，4#生产线模具酸洗废气收集后引入 1#二级水喷淋装置处理后经 15m 高排气筒（DA001）排放；

2、6 条气球手指套流水线的熬胶、配胶废气收集后引入 2#二级水喷淋装置处理后经 15m 高排气筒（DA002）排放；

3、烘干机烘干废气收集后引入 3#脉冲布袋除尘器净化处理后经 15m 高排气筒（DA003）排放；

4、1#、2#、3#气球手指套流水线的脱模废气收集后引入 4#脉冲布袋除尘器净化处理后经 15m 高排气筒（DA004）排放；

5、项目建设封闭生产车间，车间内设有专门的粉状物料上料间，上料过程中产生的颗粒物经负压收集，与脱模废气一同经 4#脉冲布袋除尘器处理后经 15m 高排气筒（DA004）排放；

6、4#、5#、6#气球手指套流水线的脱模废气收集后引入 5#脉冲布袋除尘器净化处理后经 15m 高排气筒（DA005）排放。

（三）噪声

项目噪声源主要为气球手指套生产线、空压机和风机等设备。


项目采用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振、室外风机采取周围建筑隔声衰减等措施。

（四）固体废物

项目固体废物为废包装材料、除尘灰、废胶、乳胶渣、污水处理站污泥以及检验产生的不合格品、废机油、废液压油、废油桶和生活垃圾。

废包装材料定期外卖给物资回收部门；除尘灰作为原料回用于生产；废胶、

验收工作组签名：



乳胶渣、不合格品集中收集后定期外售；污泥采用专用运输车运输至一般工业固体废物填埋场填埋；项目建设危险废物暂存间 1 座，废机油、废液压油、废油桶产生后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门处置。

（无）其他

1、防渗措施：危险废物暂存间地面底层铺设 2mm 厚高密度聚乙烯，表层采用 200mm 的抗渗混凝土浇筑，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s；一般工业固废暂存处地面采用 200mm 的抗渗混凝土浇筑，渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s；生产车间、原料库房等地面采用 25cm 厚防渗混凝土硬化，4#线酸洗槽的槽体为玻璃钢结构，酸洗槽下方采用 15cm 厚的防渗混凝土，并设有玻璃钢结构收集槽，防渗层渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7}$ cm/s；污水处理站各池体采用抗渗混凝土防渗，厚度 25cm，抗渗等级 P6，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7}$ cm/s；盐酸储罐区铺设环氧树脂玻璃钢进行防渗，层渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s；各类液体、废水等输送管道、与酸碱等液体接触的各种设备均采用耐腐管材、设备。

2、环境风险防范设施：项目危险废物暂存间已规范化设置，地面做防渗处理；硫磺单独储存，保持室内干燥，远离热源，避免阳光直射，四周严禁各类明火及产生火花的作业等；厂区设有灭火器、防护服、防护眼镜、沙袋、棉纱等应急物资，企业编制了突发环境事件应急预案并备案，备案编号：130283-2024-157-L。

3、排污口规范化情况：项目废气排放口已规范化设置。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

1、废气治理设施

根据检测结果，各排放口污染物均达标排放。


2、废水治理设施

根据检测结果，项目外排水达标排放。

3、厂界噪声治理设施

根据检测结果，厂界噪声达标。

验收工作组签名：



4、固体废物治理设施

固体废物得到妥善处置或利用。

(二) 污染物排放情况

1、废气

①有组织废气：验收检测期间，1#二级水喷淋装置排气筒（DA001）中氨排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准要求，氯化氢排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值要求；2#二级水喷淋装置排气筒（DA002）中氨排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求；3#脉冲布袋除尘器排气筒（DA003）颗粒物排放浓度、4#脉冲布袋除尘器排气筒（DA004）颗粒物排放浓度、5#脉冲布袋除尘器排气筒（DA005）颗粒物排放浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值要求。

②无组织废气：验收检测期间，厂界无组织颗粒物浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值；厂界氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建厂界二级标准限值要求；厂界氯化氢浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值要求。

2、废水：验收检测期间，厂区废水总排口PH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总锌、石油类检测结果均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2新建企业水污染物排放限值中间接排放限值以及迁安高新技术产业开发区污水厂收水标准；厂区废水总排口动植物油检测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。

验收工作组签名：



第5页共6页

3、噪声：验收检测期间，项目南厂界噪声检测点昼间、夜间检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；项目北厂界噪声检测点昼间、夜间检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求；项目东、西厂界紧邻其他企业。

（三）污染物排放总量

项目无二氧化硫、氮氧化物排放；根据检测结果，项目厂区废水总排口化学需氧量、氨氮纳管量满足一期环评及排污许可总量控制要求，外排废水全部进入迁安高新技术产业开发区污水厂。

五、工程建设对环境的影响

根据检测结果可知，各污染物达标排放；固体废物得到妥善处置；项目建成后不会对周围产生明显环境影响。

六、验收结论

好时代胶业迁安有限公司乳胶制品项目（一期工程）执行了建设项目环保“三同时”制度，落实了环评及批复中规定的污染防治措施；项目变化情况不属于重大变动；经检测，污染物达标排放；验收工作组认为，项目符合竣工环境保护验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

加强对环保设施的维护、管理等工作，确保污染物长期、稳定达标排放。


八、验收人员信息

项目竣工环境保护验收工作组名单附后。

好时代胶业迁安有限公司

2025年4月14日

验收工作组签名：



好时代胶业迁安有限公司乳胶制品项目（一期工程）竣工环保验收工作组名单

序号	部 门	姓 名	工作单位	联系电话	签 字
1	建设单位	刘玉龙	好时代胶业迁安有限公司	13903220973	刘玉龙
2	环评单位	薛天杰	唐山立业工程技术咨询有限公司	15075592360	薛天杰
3	监测单位	郭艳伟	河北德禹检测技术有限公司	13315515822	郭艳伟
4	技术专家	赵 军	秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	13930306808	赵 军
5		郑立志	秦皇岛市环境应急与重污染天气应急预警中心	13933667036	郑立志
6		冯建社	河北省秦皇岛市生态环境监测中心	15903358918	冯建社