

迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目 竣工环境保护验收意见

2026年9月30日，迁安市三益仓储物流有限公司根据《迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

(1) 项目名称：迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目；

(2) 建设单位：迁安市三益仓储物流有限公司；

(3) 建设性质：扩建；

(4) 建设地点：迁安市赵店子镇郑店子村西北；

(5) 生产规模：年混配优质工业用煤约 58 万吨。

(6) 建设内容：项目利用现有厂房面积 19000 平方米，购置自动配煤机系统、装载机、化验设备等。

(二) 建设过程及环保审批情况

环境影响报告表编制及审批情况：2026年3月，迁安市三益仓储物流有限公司委托编制了《迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目环境影响报告表》，2026年4月21日，迁安市行政审批局以迁行审环表[2026]14号文予以批复。

2026年4月24日项目开始建设，2026年5月10日建设完成，2026年5月14日开始调试；企业已进行排污登记，登记编号：911302836703453157001X。

(三) 投资情况

项目总投资 120 万元，其中环保投资 30 万元，占总投资的 25%。


(四) 验收范围

环境影响报告表及批复要求的实际建设内容。

二、工程变动情况

项目实际建设内容与环评及批复内容相符，无变动。

验收工作组签名：



三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

项目废水为洗车废水、生活污水、初期雨水。

项目建设洗车台 1 座，配套建设有沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；旱厕定期清掏作为农肥，盥洗废水泼洒地面抑尘，不外排。厂区初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后回用于洗车及生产工序。

(二) 废气

项目废气包括煤炭堆存及装卸废气、煤炭上料废气、煤炭配料及混料废气、皮带运输及落料废气、道路运输废气。

项目库房封闭，出口设有自动感应门，库房内设有喷雾抑尘设施；配煤混料机在封闭库房内，配备移动式雾炮喷雾抑尘；运输道路水泥硬化，运输车辆进行苫盖，厂区地面定时清扫、洒水抑尘；厂区设有洗车台，对运输车辆进行清洗。

(三) 噪声

项目主要噪声源为装载机、配料、混料机等设备。

项目选用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振等措施。

(四) 固体废物

项目固体废物为洗车沉淀池沉泥、初期雨水收集池沉泥、废润滑油、废液压油、废油桶、废变压器油、废药剂包装、实验室废液。

洗车沉淀池沉泥、初期雨水收集池沉泥收集后定期外售；厂区现有危险废物暂存间 1 座，废润滑油、废液压油、废油桶、废变压器油、废药剂包装、实验室废液产生后暂存危险废物暂存间内，定期交有资质单位处置。

(五) 其他

1、防渗措施：危废暂存间四周设围堰，地面及裙角采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜进行防渗，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-10} \text{cm/s}$ ；洗车沉淀池及清水池、初期雨水收集池抗渗混凝土浇筑，厚度 25cm，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ ；综合厂房地面抗渗混凝土防渗，厚度 25cm，防渗系数 $K \leq 1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ ；运输道路及厂区其它地方水泥硬化。

2、风险防范设施：项目危废间已规范化设置，地面采取防渗措施，厂区设有灭火器、消防沙、消防锹等应急物质，企业已编制突发环境事件应急预案表并备案。

验收工作组签名：



四、环境保护设施调试效果

(一) 污染物排放情况

1、废气：验收检测期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物无组织排放浓度限值要求。

2、噪声：验收检测期间，东、南、西厂界噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；北厂界噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求。

(二) 污染物排放总量

项目无二氧化硫、氮氧化物排放，无废水排放，不涉及污染物总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

根据检测结果可知，污染物达标排放；固体废物可得到妥善处置；项目建成后不会对周围产生明显环境影响。

六、验收结论

迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目执行了建设项目环保“三同时”制度，落实了环评及批复中规定的污染防治措施；经检测，污染物达标排放；验收工作组认为，项目符合竣工环境保护验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

加强对环保设施的维护、管理等工作，确保污染物长期、稳定达标排放。

八、验收人员信息

项目竣工环境保护验收工作组名单附后。

迁安市三益仓储物流有限公司

2026年9月30日

验收工作组签名：



迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目

竣工环境保护验收工作组名单

序号	部门	姓名	工作单位	联系电话	签字
1	建设单位	张健	迁安市三益仓储物流有限公司	15100572575	张健
2	环评单位	姚亚军	河北太硕工程技术咨询有限公司	15931586806	姚亚军
3	监测单位	暴会蕊	河北诺姆检测服务有限公司	18031329187	暴会蕊
4	专家	李凤彬	秦皇岛市洋河水库运行中心	13933792576	李凤彬
5		肖勇	秦皇岛市应急管理中心	13603357776	肖勇
6		赵玉华	河北省秦皇岛生态环境监测中心	18630395796	赵玉华