

## 迁安市长虹磁选厂(普通合伙)尾砂处理加工项目竣工

### 环境保护验收意见

2025年1月18日,迁安市长虹磁选厂(普通合伙)根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,形成意见如下:

#### 一、工程建设基本情况

##### (一)建设地点、规模、主要建设内容

- 1、项目名称:尾砂处理加工项目;
- 2、建设单位:迁安市长虹磁选厂(普通合伙);
- 3、建设性质:技术改造;
- 4、建设地点:迁安市赵店子镇康官营村西;
- 5、建设内容及规模:购置安装给料机、筛分机、皮带输送机、分选机、磁滑轮、水车、脱水筛等相关配套设备,建成后年可处理尾砂30万t。

##### (二)建设过程及环保审批情况

环境影响报告编制及审批情况:2024年12月迁安市长虹磁选厂(普通合伙)委托编制了《尾砂处理加工项目环境影响报告表》,2024年12月11日,迁安市行政审批局以“迁行审环表(2024)79号”予以批复。项目于2024年12月14日开工建设,并于2024年12月27日建设完成,企业已进行排污登记(登记编号:91130283L044265547001Z),2025年1月1日投入运行。


##### (三)投资情况

项目环评阶段计划总投资55万元,其中环保投资5万元,占总投资的9.09%;项目实际总投资57万元,其中环保投资6.2万元,占总投资的10.87%。

##### (四)验收范围

项目环境影响报告及其批复中的内容。

验收组签名:



## 二、工程变动情况

车间废水收集由环评阶段导流沟+缓冲池调整为挡水埂+缓冲池，措施调整不影响车间废水收集效果。

参照“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知”（环办环评函[2020]688号）上述变化情况不属于重大变更。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）废水

洗车废水经洗车系统沉淀后回用，不外排；尾砂处理工艺废水经尾矿干排系统处理后循环利用，不外排。

### （二）废气

物料堆存于封闭尾砂处理车间内，车间内配有雾炮喷雾抑尘；厂区内运输路面进行了硬化，厂区内其他区域已非硬即绿并及时洒水抑尘，运输车辆车斗采用苫布苫盖，依托现有一套洗车系统。

### （三）噪声

现场采用低噪声设备，设置减振基础及封闭厂房。

### （四）固体废物

洗车沉淀池沉泥定期清理后作为选矿原料回收利用；尾砂处理车间泥饼区暂存，用于周边矿山覆土绿化；项目产生废液压油、废润滑油及废油桶依托现有危废间暂存，定期由资质单位处置。

### （五）其他措施


1、环境风险：项目依托现有危废间；如发生泄露按照应急处置措施及时进行处理。

2、项目不涉及废气及废水排放口，不涉及在线检测。已按要求张贴环保标识。

3、防渗

（1）危废暂存间、洗车沉淀池、洗车清水池、清水池、尾砂处理车间、综合库房、干排车间均依托现有，已按要求进行防渗。

验收组签名：

A rectangular box containing five handwritten signatures in black ink. The signatures are written in a cursive style. Above the box, the text '验收组签名:' is printed. Below the box, the page number '2' is centered.

(2) 车间新增挡水堰、缓冲池均采用抗渗混凝土(P6)浇筑,施工厚度 $\geq 15\text{cm}$ ,渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ ,进行一般防渗。

(3) 运输道路已水泥硬化,进行简单防渗。

4、企业已设置环保管理机构,并由专职人员负责。负责日常员工培训及环保设施日常运行管理及维护等。

#### 四、环境保护设施调试效果

验收监测期间项目正常运行,满足验收工况要求。

##### (一) 环保设施处理效率

##### 1、废气治理设施

检测结果表明项目废气达标排放。

##### 2、废水治理设施

生产废水处理后循环使用,不外排。

##### 3、厂界噪声治理设施

检测结果表明厂界噪声达标排放。

##### 4、固体废物治理设施

项目固体废物能够得到合理处置,满足环保要求。

##### (二) 污染物达标排放情况

##### 1、废气


检测结果表明:厂界无组织颗粒物排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)表7大气污染物无组织排放浓度限值要求。

##### 2、噪声

检测结果表明:厂界噪声检测点昼间、夜间检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类声环境功能区厂界环境噪声排放限值要求。

##### (三) 污染物排放量

验收组签名:



项目无废水外排，无二氧化硫、氮氧化物排放。满足环评  $\text{SO}_2$ : 0t/a、 $\text{NO}_x$ : 0t/a; COD: 0t/a、氨氮: 0t/a 总量控制要求。

#### 五、工程建设对环境的影响

项目固废能够得到合理处置，无废水外排。根据检测结果项目废气、噪声达标排放。项目建成后不会对周围环境产生明显影响。

#### 六、验收结论

迁安市长虹磁选厂(普通合伙)尾砂处理加工项目执行了环保“三同时”制度，落实了环评及审批意见中提出的污染防治措施，污染物达标排放。项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的不得提出验收合格的九种情形。验收工作组认为，项目满足竣工环保验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

#### 七、后续要求

加强环保设施的日常运行管理与维护，确保污染物稳定达标排放。

#### 八、验收人员信息

项目竣工环境保护验收工作组名单附后。


迁安市长虹磁选厂(普通合伙)

2025 年 1 月 18 日

验收组签名：

1. 邵伟 邵伟 李月 邵伟 邵伟 邵伟

迁安市长虹磁选厂(普通合伙)尾砂处理加工项目竣工环境保护验收工作组名单

| 序号 | 部门   | 姓名  | 工作单位           | 联系电话        | 签字                                                                                 |
|----|------|-----|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 建设单位 | 田利军 | 迁安市长虹磁选厂(普通合伙) | 19133450111 |   |
| 2  | 环评单位 | 姚亚军 | 河北太硕工程技术咨询有限公司 | 15931586806 |   |
| 3  | 检测单位 | 郭艳伟 | 河北德禹检测技术有限公司   | 13315515822 |   |
| 4  | 技术专家 | 李凤彬 | 秦皇岛市洋河水库运行中心   | 13933792576 |   |
| 5  |      | 肖勇  | 秦皇岛市固管中心       | 13603357776 |   |
| 6  |      | 张伟  | 秦皇岛意航工程技术有限公司  | 17733539622 |  |